Kreditabrechnung Sanierung Gemeindegrube Girisberg

Die Gemeindeversammlung vom 11.12.2015 genehmigte damals einen Verpflichtungskredit von Fr. 400’000.– für die Wiederherstellung der Gemeindegrube. Die Versammlung wurde wie folgt über die Kosten informiert:

- Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund Fr. 400‘000.–.
- Im besten Fall kann mit dem Ertrag aus der Deponiegebühr ein kleiner Gewinn von ungefähr Fr. 30‘000.- erwirtschaftet werden.
- Im schlechtesten Fall führt ein teurerer Zukauf von Unter- und/oder Oberboden zu einem Defizit von max. Fr. 50‘000.–.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und es resultiert ein Defizit von Total Fr. 45‘186.44. Diese Ausgaben wurden über die Erfolgsrechnung (Liegenschaften des Finanzvermögens) getätigt. Im Herbst 2022 wird noch eine Schlussbegehung seitens der zuständigen Stelle des Kantons stattfinden, danach wird die Parzelle auch ackerbaulich nutzbar sein.

Bodenuntersuchung	3'110.40
Sondierung Grube	3'348.00
Baubewilligung	2'084.30
Wiederherstellung Grube	68’280.64
Total Ausgaben	**76'823.34**

Total Einnahmen	**31’636.90**

Nettoaufwand	**45'186.44**